

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು
140ನೇ ಅಧಿವೇಶನ

ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 856

ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀಮತಿ ಎಸ್.ವೀಣಾ ಅಚ್ಚಯ್ಯ
(ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು)

ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 11-03-2020

ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ. ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ	ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2018 ಮತ್ತು 2019ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೂಕುಸಿತ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಲವಾರು ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆಗಳು ಹಾಳಾಗಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ;	ಹೌದು, ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ.
ಆ	ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, 2019-2020ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವುವು; ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; ಇದುವರೆವಿಗೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳೇನು; ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ?	<p>ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಗಸ್ಟ್ 2019ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸೇತುವೆಗಳ ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ರೂ.7238.88 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ 93 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 36 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಹಂತ-4 ರಡಿ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 26.24 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ರೂ.3216.92 ಲಕ್ಷ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ.</p> <p>ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ವತಿಯಿಂದ ಎನ್‌ಡಿಆರ್‌ಎಫ್ ಅಡಿ ಒದಗಿಸಿದ ರೂ.90.65 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ 59 ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ.</p> <p>ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆಗಳ ಪೂರ್ಣ ದುರಸ್ತಿಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ಒದಗಿಸಿದ ರೂ.2847.00 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ 42 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-3 ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ.</p>

ಲೋಇ/261/ಐಎಫ್‌ಎ/2020 (ಇ-ಕಚೇರಿ)

(ಗೋವಿಂದ ಎಂ ಕಾರಜೋಳ)
ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು

ನಮೂನೆ - 1

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಕೊಡಗು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪ / ನೆರೆಹಾವಳಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೀಡಾದ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆಗಳ ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು (ನವೆಂಬರ್-2019 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ)

6/3/2020

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ					ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ಪ್ರವಾಹನದಲ್ಲಿ ಹಾನಿಗೀಡಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 3054ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗವಾರು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಮರು ಹಂಚಿಕೆ ಅನುದಾನ	ತಿರುವಳಿಯಾಗ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪರಾ
			ಒಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು ನಷ್ಟ	ಪ್ರವಾಹನದಲ್ಲಿ ಹಾನಿಗೀಡಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಅನುದಾನ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	33	33	15	18	0	1838.88	1838.88	0.00	-	269.81	
2		ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	29	29	13	16	0	2400.00	2400.00	0.00	-	319.46	
3		ವೀರಾವೇಟೆ	31	31	8	23	0	3000.00	3000.00	0.00	-	299.66	
ಒಟ್ಟು			93	93	36	57	0	7238.88	7238.88	0.00	0.00	888.93	

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಕೊಡಗು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಗಸ್ಟ್ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ನೆರೆಹಾವಳಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ	ಕ್ಷೇತ್ರ	ತಾಲ್ಲೂಕು/ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ರಸ್ತೆಯ ವರ್ಗ	ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಸರಪಳಿ ವಿವರ	ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7				8
ಕೊಡಗು ವಿಭಾಗ										
3054-ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ನಿರ್ವಹಣೆ										
1	ಮಡಿಕೇರಿ	ಮಡಿಕೇರಿ	ರಾ.ಹೆ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿರಾಜಪೇಟೆ-ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 17.50 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	0.02	20.00	ಶ್ರೀ. ಮಜೇಡ್ ಕೆ.ಎ			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ಮಡಿಕೇರಿ	ಮಡಿಕೇರಿ	ರಾ.ಹೆ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿರಾಜಪೇಟೆ-ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 21.90ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕುಸಿದಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	0.015	15.00	ಶ್ರೀ. ಅರ್.ಮೋಗಂ			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ಮಡಿಕೇರಿ	ಮಡಿಕೇರಿ	ರಾ.ಹೆ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿರಾಜಪೇಟೆ-ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 38.80ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕುಸಿದಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	0.025	45.00	ಶ್ರೀ. ಕೆ.ಎ. ಸುಬ್ರಮಣಿ			ತಳಪಾಯದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
4	ಮಡಿಕೇರಿ	ಮಡಿಕೇರಿ	ರಾ.ಹೆ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಡಿಕೇರಿ-ಕುಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1.00ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕುಸಿದಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	0.02	20.00	ಶ್ರೀ.ಸತೀಶ್			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಮಡಿಕೇರಿ	ಮಡಿಕೇರಿ	ರಾ.ಹೆ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಡಿಕೇರಿ-ಕುಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1.50ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕುಸಿದಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ಹಾಗೂ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ	0.02	20.00	ಶ್ರೀ. ಎಂ.ಕೆ. ಪೂರ್ಣಚ್ಚ			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
6	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	ರಾ.ಹೆ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಣಿಸೂರು-ತಲಕಾವೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 105.60ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಸೇತುವೆ ಅಪ್ಪೋಚ್ ಜರಿದಿರುವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮೋರಿ ಹಾಗೂ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	0.02	30.00	ಶ್ರೀ. ಎಂ.ಕೆ. ಪೂರ್ಣಚ್ಚ			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

7	ವೀರಾಜಪೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	ರಾ.ಹ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಣಸೂರು-ತಲಕಾವೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 117.45ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಜರಿದಿರುವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮೋರಿ ಹಾಗೂ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	0.01	15.00	ಶ್ರೀ. ಇ.ಕೆ ಪಾದರ್			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ವೀರಾಜಪೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	ರಾ.ಹ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಣಸೂರು-ತಲಕಾವೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 76.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 78.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.00	100.00	ಬಿ.ವೈ ರಾಜೇಶ್			ಎಲ್.ಒ.ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
9	ಮಡಿಕೇರಿ	ಮಡಿಕೇರಿ	ರಾ.ಹ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿರಾಜಪೇಟೆ-ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 27.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 27.50 ವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	0.50	100.00	ಶ್ರೀ. ವಿ.ಟಿ.ದಿನೇಶ್			ಎಲ್.ಒ.ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
10	ಮಡಿಕೇರಿ	ಮಡಿಕೇರಿ	ರಾ.ಹ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿರಾಜಪೇಟೆ-ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 28.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 28.50 ವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	0.50	100.00	ಶ್ರೀ ಎನ್.ಯತೀಶ್			ಎಲ್.ಒ.ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
ಮಡಿಕೇರಿ ಒಟ್ಟು					3.13	465.00				

1	ಮಡಿಕೇರಿ	ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ವಿರಾಜಪೇಟೆ- ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 42.30 ರಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	0.05	95.00				ದಿ:17.02.2020 ರಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ
2	ಮಡಿಕೇರಿ	ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ವಿರಾಜಪೇಟೆ- ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 42.35 ರಿಂದ 42.70 ರವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	0.35	15.00	B. R. Yogesh			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ಮಡಿಕೇರಿ	ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ವಿರಾಜಪೇಟೆ- ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 43.20 ಹಾಗೂ 52.30 ರಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕೆಲಸ.	0.20	25.00	B. C. Muralidhar			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ಮಡಿಕೇರಿ	ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ವಿರಾಜಪೇಟೆ- ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 45.20 ರಿಂದ 45.50 ರವರೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕೆಲಸ.	0.30	30.00	V. A. Lawrance			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	ಮಡಿಕೇರಿ	ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ವಿರಾಜಪೇಟೆ- ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 46.00 ರಿಂದ 47.00 ರವರೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕೆಲಸ.	1.00	40.00	A. T. Alepu			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	ಮಡಿಕೇರಿ	ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ವಿರಾಜಪೇಟೆ- ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 50.20 ರಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	0.05	40.00	R. C. Ganesh			ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
7	ಮಡಿಕೇರಿ	ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ವಿರಾಜಪೇಟೆ- ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 82.15 ರಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	0.04	40.00	O. M. Santhosh Kumar			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
8	ಮಡಿಕೇರಿ	ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಮಡಿಕೇರಿ-ಕುಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 10.50 ರಿಂದ 14.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	3.50	500.00	V T Dinesh Kumar			ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡ್ಡ್ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ.
9	ಮಡಿಕೇರಿ	ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಕೋನೂರು-ಮಾಕುಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 36.00 ರಿಂದ 40.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	4.00	500.00	Purushotham Rai			ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡ್ಡ್ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ.
10	ಮಡಿಕೇರಿ	ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಹಿರಿಸಾವೆ-ಚಿಟ್ಟಲ್ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 147.20 ರಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	0.02	20.00	R. C. Vijay			ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
11	ಮಡಿಕೇರಿ	ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಬೆಂಗಳೂರು-ಜಾಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 240.00 ರಿಂದ 241.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	1.00	125.00	N S Rajendra			ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡ್ಡ್ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ.
ಒಟ್ಟು:					10.51	1430.00				

1	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ-ಬೈಂದೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸರಪಳಿ 11.50 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಅಪ್ಪೋಚ್ ರಸ್ತೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.10	50.00	ಶ್ರೀ. ಎನ್.ಬಿ.ನವೀನ್		ತಡೆಗೋಡೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ	ಕೋಣನೂರು-ಮಾಕುಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 91ರ ಸರಪಳಿ 80.10 ರಿಂದ 80.20 ರಲ್ಲಿ ಕುಸಿದ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಬದಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	0.10	250.00	ಶ್ರೀ.ಎಂ.ನಟರಾಜ್		ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
3	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ	ಕೋಣನೂರು-ಮಾಕುಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 91ರ ಸರಪಳಿ 77.20 ರಿಂದ 77.25 ರಲ್ಲಿ ಕುಸಿದ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ದುರಸ್ತಿ.	0.05	50.00	ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಎಂ. ಮಾರ್ಷಲ್		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ	ಕೋಣನೂರು-ಮಾಕುಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 91ರ ಸರಪಳಿ 77.40 ರಿಂದ 77.450 ರಲ್ಲಿ ಕುಸಿದ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಬದಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	0.05	200.00	ಶ್ರೀ.ಎ.ಎ.ಉತ್ತಪ್ಪ		ಎಲ್.ಒ.ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
5	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ	ಕೋಣನೂರು-ಮಾಕುಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಿಮಿ. 93.60 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಕುಸಿದಿರುವ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.07	35.00	ಶ್ರೀ.ಟಿ.ಟಿ. ರಮೇಶ್		ತಡೆಗೋಡೆ ಹಾಗೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
6	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ	ಕೋಣನೂರು-ಮಾಕುಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 91ರ ಸರಪಳಿ 66.70 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಕುಸಿದಿರುವ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.04	25.00	ಶ್ರೀ.ಎಂ. ಮಹಾದೇವಯ್ಯ		ತಡೆಗೋಡೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಒಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
7	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ	ಮಡಿಕೇರಿ-ಕುಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 89ರ ಸರಪಳಿ 66.550 ರಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	0.20	35.00	ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಎನ್. ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್		ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
8	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ	ಮಡಿಕೇರಿ-ಕುಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 89ರ ಸರಪಳಿ 58.30 ರಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	0.03	40.00	ಶ್ರೀ.ಟಿ.ಎನ್. ಅರ್ಜುಗಂ		ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಚಿತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
9	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ	ಹುಣಸೂರು-ತಲಕಾವೇರಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 90ರ ಸರಪಳಿ 49.00 ರಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.04	60.00	ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಂ.ಮಾರ್ಷಲ್		ಎಲ್.ಒ.ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
10	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ	ಕೋಣನೂರು-ಮಾಕುಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 91ರ ಸರಪಳಿ 75.50 ರಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್‌ವೇರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.05	45.00	ಶ್ರೀ.ಸಿ.ಸಿ. ವಿನ್ಸೆಂಟ್		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
11	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ	ಕೋಣನೂರು-ಮಾಕುಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 91ರ ಸರಪಳಿ 62.00 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಕುಸಿದಿರುವ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.02	15.00	ಶ್ರೀಮತಿ. ಪಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

12	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ	ಮಡಿಕೇರಿ ಕುಟ್ಟಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 89ರ ಸರಪಳಿ 86.00 ರಿಂದ 86.40ರವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	0.40	80.00	ಶ್ರೀ.ಪ್ರೇಮ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂ.ಪಿ			ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
13	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ	ಹುಣಸೂರು-ತಲಕಾವೇರಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 90ರ ಸರಪಳಿ 25.60 ರಿಂದ 37.50 ರವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ.	11.90	500.00				ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
14	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ	ಮಡಿಕೇರಿ-ಕುಟ್ಟಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 89ರ ಸರಪಳಿ 48.40 ರಿಂದ 56.20 ರವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ.	7.80	350.00	ಶ್ರೀ.ಎ.ಎ.ಉತ್ತಪ್ಪ			ಅರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
15	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ-ಬೈಂದೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 27ರ ಸರಪಳಿ 2.00 ರಿಂದ 3.70 ಮತ್ತು 4.70 ರಿಂದ 9.00 ರವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ.	6.40	250.00	ಶ್ರೀ.ಎ.ಆರ್. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್			ಅರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಒಟ್ಟು					27.25	1985.00				
ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಒಟ್ಟು					40.89	3880.00				

3054 - ಬೆಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ನಿರ್ವಹಣೆ										
1	ವೀರಾಜಪೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	ಜಿಮುರ	ಮಡಿಕೇರಿ-ಭಾಗಮಂಡಲ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 11.80ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಜರಿದಿರುವ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	0.02	25.00	ಶ್ರೀ. ಸಿ.ಡಿ. ಯಾದವ್			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
2	ವೀರಾಜಪೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	ಜಿಮುರ	ಮಡಿಕೇರಿ-ಭಾಗಮಂಡಲ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 11.95 & 12.20 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಜರಿದಿರುವ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗೆ ಮೋರಿ ಹಾಗೂ ತಡೆಗೋಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ	0.01	50.00	ಶ್ರೀ. ಸಿ.ಪಿ. ಉತ್ತಪ್ಪ			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
3	ವೀರಾಜಪೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	ಜಿಮುರ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭಾಗಮಂಡಲ -ಕರಿಕೆ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 6.70ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಜರಿದಿರುವ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ	0.02	40.00	ಶ್ರೀ. ಹೆಚ್.ಬಿ ಪ್ರಭಾಕರ್			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	ಮಡಿಕೇರಿ	ಮಡಿಕೇರಿ	ಜಿಮುರ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೂರ್ನಾಡು-ಕುಂಬಳದಾಳು-ಹೊದವಾಡ-ಪಾಲೂರು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 5.90 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಜರಿದಿರುವ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ	0.02	40.00	ಶ್ರೀ. ಎನ್.ನಿರಂಜನ್			ತಳಪಾಯದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
5	ಮಡಿಕೇರಿ	ಮಡಿಕೇರಿ	ಜಿಮುರ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಡಿಕೇರಿ-ಅಬ್ಬಿಪಾಲ್ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 2.00 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿರುವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	0.01	20.00	ಶ್ರೀ. ಬಿ.ಡಿ ನಾರಾಯಣ ರೈ			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
6	ವೀರಾಜಪೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	ಜಿಮುರ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಡಿಕೇರಿ-ಭಾಗಮಂಡಲ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 24.60ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಕುಸಿದಿರುವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	0.01	15.00	ಶ್ರೀ. ಎನ್. ಯತೀಶ್			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
7	ವೀರಾಜಪೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	ಜಿಮುರ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಟ್ಟಮಾನಿ-ಕಲ್ಲುಗುಂಡಿ-ದಬ್ಬಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 2.00 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಜರಿದಿರುವ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ	0.015	30.00	ಶ್ರೀ. ಕೆ.ಎಂ ನಿಖಾರ್			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
8	ಮಡಿಕೇರಿ	ಮಡಿಕೇರಿ	ಜಿಮುರ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕತ್ತಲೆಕಾಡು-ಮರಗೋಡು-ಕೊಂಡಂಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 1.20 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಜರಿದಿರುವ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ	0.05	10.00	ಶ್ರೀ. ಬಿ.ಡಿ ನಾರಾಯಣ ರೈ			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
9	ಮಡಿಕೇರಿ	ಮಡಿಕೇರಿ	ಜಿಮುರ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಕತ್ತೂರು-ಅಬ್ಬತ್‌ಮಂಗಲ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 4.50 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಜರಿದಿರುವ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ	0.05	20.00	ಹೆಚ್.ಬಿ ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

10	ಮಡಿಕೇರಿ	ಮಡಿಕೇರಿ	ಜಮುರ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಟ್ಟಗೇರಿ-ನಾಲ್ಕುನಾಡು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 5.30ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಜರಿದಿರುವ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ	0.015	50.00	ಶ್ರೀ. ಅರುಣ್‌ಕುಮಾರ್ ಎಂ			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
11	ವೀರಾಜಪೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	ಜಮುರ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮದೆ-ಬೆಟ್ಟತ್ತೂರು-ಕೊಳಗದಾಳು-ಬೇರಂಬಾಣಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 15.20 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಜರಿದಿರುವ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ	0.015	25.00	ಶ್ರೀ. ಚಂದ್ರಪ್ರಕಾಶ್			ತಡೆಗೋಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
12	ವೀರಾಜಪೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	ಜಮುರ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಡಿಕೇರಿ-ಭಾಗಮಂಡಲ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 27.50 ರಿಂದ 29.20 ರ ವರೆಗೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.70	90.00	ಬಿ.ವೈ ರಾಜೇಶ್			ಎಲ್.ಒ.ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
13	ವೀರಾಜಪೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	ಜಮುರ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಡಿಕೇರಿ-ಭಾಗಮಂಡಲ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.75 ರವರೆಗೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.75	215.00	ಶ್ರೀ. ಡಿ.ಎಸ್.ಜಗದೀಶ್			ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ.
14	ಮಡಿಕೇರಿ	ಮಡಿಕೇರಿ	ಜಮುರ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಗ್ಗೋಡ್ಲು-ಕಾಟಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 2.40 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ.3.20 ರ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕಾಟಕೇರಿ ಉಡೋತ್ ಮೊಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 0.40 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	1.20	100.00	ಶ್ರೀ.ಎ.ಆರ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್			ಎಲ್.ಒ.ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
15	ಮಡಿಕೇರಿ	ಮಡಿಕೇರಿ	ಜಮುರ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೇಕೇರಿ-ಬಿಳಗೇರಿ-ಕುಂಬಳದಾಳು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 4.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ. 6.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.00	75.00	ಶ್ರೀ. ಕೆ.ಎಂ.ಮಜೇದ್			ಎಲ್.ಒ.ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
16	ವೀರಾಜಪೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	ಜಮುರ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಟ್ಟಮಾನಿ-ಕಲ್ಲುಗುಂಡಿ-ದಬ್ಬಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 24.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ.26.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	2.00	80.00	ಶ್ರೀ.ವಿ.ಎ ಬಾಲನ್			ಎಲ್.ಒ.ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
17	ವೀರಾಜಪೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	ಜಮುರ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭಾಗಮಂಡಲ-ಕರಿಕೆ ರಸ್ತೆ 16.00 ರಿಂದ 18.00 ಹಾಗೂ 26.00 ರಿಂದ 27.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	3.00	100.00	ಶ್ರೀ.ಎ.ಆರ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್			ಎಲ್.ಒ.ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
18	ಮಡಿಕೇರಿ	ಮಡಿಕೇರಿ	ಜಮುರ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಕತ್ತೂರು-ಅಚ್ಚತ್‌ಮಂಗಲ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 7.00 ರಿಂದ 9.00 ವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	100.00	ಶ್ರೀ.ಎ.ಆರ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್			ಎಲ್.ಒ.ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
19	ಮಡಿಕೇರಿ	ಮಡಿಕೇರಿ	ಜಮುರ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೂರ್ನಾಡು-ಕುಂಬಳದಾಳು-ಹೊದವಾಡ-ಪಾಲೂರು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 5.00 ರಿಂದ 7.00 ವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	83.88	ಕೆ. ಬಾಬು			ಎಲ್.ಒ.ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ

20	ಮಡಿಕೇರಿ	ಮಡಿಕೇರಿ	ಜಿಮುರ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೂರ್ನಾಡು-ನಾಪೋಕ್ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 4.00 ರಿಂದ 7.00 ವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	100.00	ಶ್ರೀ.ಎ.ಆರ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್			ಎಲ್.ಓ.ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
21	ಮಡಿಕೇರಿ	ಮಡಿಕೇರಿ	ಜಿಮುರ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೂರ್ನಾಡು-ಬಲಮುರಿ-ಪಾರಾಣ್ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 6.50 ರಿಂದ 7.00 ವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.00	40.00	ಶ್ರೀ. ಕೆ ಬಾಬು			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
22	ವೀರಾಜಪೇಟೆ	ಮಡಿಕೇರಿ	ಜಿಮುರ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಡಂಗ-ಬೆಳ್ಳುಮಾಡು-ನಾಪೋಕ್ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 14.00 ರಿಂದ 14.50 ವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ/ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.50	40.00	ಶ್ರೀ. ಶರಣ್ ಮೂರ್ತಿ			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
					20.39	1348.88				
1	ಮಡಿಕೇರಿ	ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಕಲ್ಲಂದೂರು-ಶಾಂತಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 2.10 ರಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	0.05	30.00	U. K. Deshraj			ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
2	ಮಡಿಕೇರಿ	ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಗೋಣಿಮರೂರು-ಗಣಗೂರು-ಮಾಲಂಬಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.50 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2.50	100.00	N S Rajendra			ಎಲ್.ಓ.ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
3	ಮಡಿಕೇರಿ	ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಮಾದಾಪುರ - ಬಿಳಿಗೇರಿ - ಕಿರಗಂದೂರು - ತಾಕೇರಿ - ಹಾನಗಲ್ಲು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 0.10 ರಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	0.60	40.00	M. K. Chengappa			ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
4	ಮಡಿಕೇರಿ	ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಮಾದಾಪುರ - ಬಿಳಿಗೇರಿ - ಕಿರಗಂದೂರು - ತಾಕೇರಿ - ಹಾನಗಲ್ಲು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 10.55 ರಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	0.05	40.00	A. T. Basheer			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
5	ಮಡಿಕೇರಿ	ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಮಾದಾಪುರ - ಬಿಳಿಗೇರಿ - ಕಿರಗಂದೂರು - ತಾಕೇರಿ - ಹಾನಗಲ್ಲು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 13.00 ರಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	0.50	30.00	R. C. Vijay			ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
6	ಮಡಿಕೇರಿ	ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಮಾದಾಪುರ - ಸೂರ್ಲಗುಡಿ - ಶಾಂತಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 5.60 ರಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	0.10	40.00	Purushotham Rai			ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

7	ಮಡಿಕೇರಿ	ಸೋಮವಾರ ವೇಟೆ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಮಾದಾಪುರ - ಸೂರ್ಲಬ್ಬಿ - ಶಾಂತಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 7.30 ರಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	0.05	40.00	N. S. Jayaram			ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
8	ಮಡಿಕೇರಿ	ಸೋಮವಾರ ವೇಟೆ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಮಾದಾಪುರ - ಸೂರ್ಲಬ್ಬಿ - ಶಾಂತಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 10.50 ರಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	0.05	40.00	N. D. Vinod Kumar			ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
9	ಮಡಿಕೇರಿ	ಸೋಮವಾರ ವೇಟೆ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಗೋಪಾಲಪುರ- ಬಾಣವಾರ-ಹೆಬ್ಬಾಲೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 16.00 ರಿಂದ 16.40 ರವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	0.40	20.00	A. Y. Murthy			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
10	ಮಡಿಕೇರಿ	ಸೋಮವಾರ ವೇಟೆ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಗೋಪಾಲಪುರ- ಬಾಣವಾರ-ಹೆಬ್ಬಾಲೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 21.50 ರಿಂದ 24.40 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	2.90	300.00	Purushotham Rai			ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡ್ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
11	ಮಡಿಕೇರಿ	ಸೋಮವಾರ ವೇಟೆ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಕಾನನಕಾಡು-ಕೃಷ್ಣಪುರ- ವಾಲ್ಮೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 0.50 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	0.50	50.00	Purushotham Rai			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
12	ಮಡಿಕೇರಿ	ಸೋಮವಾರ ವೇಟೆ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಮಸಗೋಡು- ಯಲಕನೂರು-ಕೇಶವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 ರಿಂದ 2.60 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	0.60	55.00	B N Thamma Gowda			ಎಲ್ ಒ ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
13	ಮಡಿಕೇರಿ	ಸೋಮವಾರ ವೇಟೆ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಬ್ಯಾಡಗೋಟ್ಟ- ಮಲ್ಲಿಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 3.20 ರಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	0.03	10.00	N. S. Srinivas			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
14	ಮಡಿಕೇರಿ	ಸೋಮವಾರ ವೇಟೆ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆ - ತಲ್ಲಾರಕಟ್ಟೆ - ಬಾರ್ಲಗದ್ದೆ - ಹರಗ- ಕಿಕ್ಕರಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 10.50 ರಿಂದ 11.00 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	0.50	45.00	T R Purushotham			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
15	ಮಡಿಕೇರಿ	ಸೋಮವಾರ ವೇಟೆ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಕನ್ನಳಕಟ್ಟೆ - ಬೀದಳ್ಳಿ - ಕುಂದಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 6.00 ರಿಂದ 6.50 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	0.50	50.00	T R Purushotham			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

16	ಮಡಿಕೇರಿ	ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಜಾಗೇನಹಳ್ಳಿ - ನಿಡ್ಲೆ - ಹಾರೆಹೊಸೂರು - ಗುಡುಗಳಲೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 1.50 ರಿಂದ 2.50 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	1.00	35.00	Sannegowda			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
17	ಮಡಿಕೇರಿ	ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಕನ್ನಳ್ಳಿಕಟ್ಟೆ - ಬೀದಳ್ಳಿ - ಕುಂದಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 5.20 ರಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	0.03	25.00	G. S. Uday Kumar			ತಡೆಗೋಡೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
18	ಮಡಿಕೇರಿ	ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ದುಂಡಳ್ಳಿ-ಯಸಳೂರು- ಕ್ಯಾತೆ-ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 2.50 ರಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	0.02	20.00	B. E. Kumarswamy			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
					10.38	970.00				
1	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ	ನಾಗರಹೊಳೆ-ಮೂರ್ಕಲ್ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 11.10 ರಿಂದ 11.14 ರವರೆಗೆ ಬಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಕುಸಿದ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸೇತುವೆ ಅಪ್ರೋಚ್‌ಗೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.04	60.00	ಶ್ರೀ.ಎಂ.ಎಸ್.ಜೇತನ್			ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಎಲ್.ಬಿ.ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
2	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾ. ಕಾನೂರು-ಕೇಂಬುಕೊಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 0.00 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	5.00	200.00	ಶ್ರೀ. ಯು.ಎ.ಸುಬ್ಬಯ್ಯ			ಅರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
3	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ	ಸಿದ್ದಾಪುರ-ಪಾಲಿಬೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 7.60 ರಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಕುಸಿದ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.03	20.00	ಶ್ರೀ. ಪರಮಶಿವನ್			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ-ಕರಡ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 10.70 ರಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಸೇತುವೆಗೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ.	0.10	40.00	ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಆರ್.ವಿಶ್ವನಾಥ್			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾ. ಬಿ.ಕೆಟ್ಟಗೇರಿ-ಬೀರುಗ-ಕುರ್ಚಿ-ಇರ್ಪುರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 11.80 ರಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ. 10.40ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಯ ಅಪ್ರೋಚ್ ದುರಸ್ತಿ.	0.02	30.00	ಶ್ರೀ.ಯು.ಎ. ಸುಬ್ಬಯ್ಯ			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾ. ಅಮ್ಮತ್ತಿ-ಮೂರ್ನಾಡು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 3.00 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	3.00	200.00	ಶ್ರೀ.ಎನ್.ನಂದೀಶ್			ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

7	ಎರಾಜವೇಟೆ	ಎರಾಜವೇಟೆ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ	ಎರಾಜವೇಟೆ ತಾ. ಸಿದ್ದಾಪುರ-ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 0.00 ರಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	10.00	200.00	ಶ್ರೀ.ಮರುಮೋಕ್ಷಮ ರೈ			ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ವೃತ್ತ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟು:					18.19	750.00				
ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಒಟ್ಟು					48.96	3068.88				
3054 - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆಗಳು - ನಿರ್ವಹಣೆ										
ಕೊಡಗು ವಿಭಾಗ										
1	ಮಡಿಕೇರಿ	ಮಡಿಕೇರಿ	ರಾ.ಹೆ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎರಾಜವೇಟೆ-ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 19.80 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಬಾಗಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	-	25.00	ಶ್ರೀ. ಅಬ್ದುಲ್ ಖದೀರ್			ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ
						25.00				
1	ಎರಾಜವೇಟೆ	ಎರಾಜವೇಟೆ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ	ಕೋಣನೂರು-ಮಾಕುಟ್ಟು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 91ರ ಸರಪಳಿ 76.50 ರಿಂದ 77.10 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ವಿವಿಧೆಡೆ ಕುಸಿದಿರುವ ಮೋರಿಗಳ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಾಕ್ಸ್‌ಸೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	-	100.00	ಶ್ರೀ ದೀನ್ ದಯಾಳ್			ಎಲ್ ಒ ಎ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
2	ಎರಾಜವೇಟೆ	ಎರಾಜವೇಟೆ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ	ಹುಣಸೂರು-ತಲಕಾವೇರಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 90ರ ಸರಪಳಿ 52.80 ರಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಮೋರಿಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ಟರ್ವ್ ಹಾಗೂ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ.	-	32.00	ಶ್ರೀ.ಎಂ.ನಟರಾಜ್			ಡೆಕ್‌ಸ್ಟಾಪ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಭಾಗಶಃ ಮುಗಿದಿದೆ.
3	ಎರಾಜವೇಟೆ	ಎರಾಜವೇಟೆ	ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ	ಕೋಣನೂರು-ಮಾಕುಟ್ಟು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 91ರ ಸರಪಳಿ 90.30 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಕುಸಿದಿರುವ ಸೇತುವೆ ಬದಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ.	-	15.00	ಶ್ರೀ.ಕೆ.ಜಿ.ಉತ್ತಪ್ಪ			ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
ಒಟ್ಟು:						147.00				
ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಒಟ್ಟು						172.00				
3054 - ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು - ನಿರ್ವಹಣೆ										
1	ಎರಾಜವೇಟೆ	ಎರಾಜವೇಟೆ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ	ಸಿದ್ದಾಪುರ-ಪಾಲಿಬೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 6.00 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಸೇತುವೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್‌ಸೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	-	30.00	ಶ್ರೀ. ಎಂ. ನಿರಂಜನ್			ಅರ್ಧಭಾಗದ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ.
2	ಎರಾಜವೇಟೆ	ಎರಾಜವೇಟೆ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ	ಸಿದ್ದಾಪುರ-ಪಾಲಿಬೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 1.60 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಸೇತುವೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್‌ಸೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	-	30.00	ಶ್ರೀ.ಎಸ್.ಎನ್. ಸುದೇಶ್			ಸೇತುವೆ ಹಾಗೂ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ
3	ಎರಾಜವೇಟೆ	ಎರಾಜವೇಟೆ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ	ಅಮ್ಮತ್ತಿ-ತಿಕ್ಕಿಮತಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 1.90 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಸೇತುವೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್‌ಸೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	-	30.00	ಶ್ರೀ.ಸಿ.ಯು. ಸುಬ್ಬಯ್ಯ			ಅರ್ಧಭಾಗದ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ

4	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾ. ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ-ಪೊನ್ನಪ್ಪಸಂತೆಯ ಕಿಮೀ 6.10 ರಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಸೇತುವೆ ಬದಿಗೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ.	-	15.00	ಶ್ರೀ. ವಿವೇಕ್ ತಮ್ಮಪ್ಪ			ತಡೆಗೋಡೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
5	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ	ಕುಮ್ಮಹೋಳಿ-ಹಾತೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 3.50 ರಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಮೋರಿ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ.	-	5.00	ಶ್ರೀ.ಟಿ.ಎ. ನವೀನ್			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ	ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ-ಪೊನ್ನಪ್ಪಸಂತೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 8.40 ಹಾಗೂ 8.60 ರಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	-	8.00	ಶ್ರೀ.ಟಿ.ಎನ್. ಆರ್ಯಗಂ			ತಳಪಾಯದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಒಟ್ಟು						118.00				
ಕೊಡಗು ವಿಭಾಗ ಸಮಗ್ರ ಒಟ್ಟು					89.84	7238.88				

ನಮೂನೆ - 1

2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ ಮಾಹೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬದ್ಧಂತಹ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಜಾಗೂ ನೆರೆಹಾವಳಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೀಡಾದ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡಿರುವ ರಸ್ತೆಗಳ ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು

06-02-2020

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ					ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)		ಪರಾ
			ಒಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು ನಷ್ಟ	ತಿರುವಳಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಮೊತ್ತ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ಕೊಡಗು	ಮಡಿಕೇರಿ	23		23			33.15		
2		ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	18		18			20.00		
3		ವೀರಾಜವೇಟೆ	18		18			37.50		
		ಒಟ್ಟು	59	0	59	0	0	90.65	0.00	

2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ ಮಾಹೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತಹ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ನೆರೆಹಾವಳಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೀಡಾದ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡಿರುವ ರಸ್ತೆಗಳ ತುರ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು									
ಕ್ರ.ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕು/ ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು	ರಸ್ತೆಯ ವರ್ಗ	ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಸರಪಳಿ ವಿವರ	ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ (ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ಕೊಡಗು ವಿಭಾಗ									
ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು									
1	ಮಡಿಕೇರಿ	ರಾ.ಹೆ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿರಾಜಪೇಟೆ-ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 27.00 ರಿಂದ 30.00 ರವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಬರೆಯ ಮಣ್ಣನ್ನು/ಮರಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.00	0.95	ಅಬ್ದುಲ್ ಖದೀರ್			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಮಡಿಕೇರಿ	ರಾ.ಹೆ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಡಿಕೇರಿ-ಕುಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.50 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ರವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಬರೆಯ ಮಣ್ಣನ್ನು/ಮರಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.00	1.00	ಐತವ್ವ ರೈ			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ಮಡಿಕೇರಿ	ರಾ.ಹೆ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಣಸೂರು-ತಲಕಾವೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 62.00 ರಿಂದ 80.00 ರವರೆಗೆ ರವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಬರೆಯ ಮಣ್ಣನ್ನು/ಮರಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.00	1.80	ಯತೀಶ್			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ಮಡಿಕೇರಿ	ರಾ.ಹೆ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿರಾಜಪೇಟೆ-ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 14.80ರಲ್ಲಿ, 17.50, 19.60 , 19.80 ಹಾಗೂ 40.80 ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿ ಕುಸಿದಿರುವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣನ್ನು/ಮರಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ತುರ್ತು ಕಾಮಗಾರಿ.	1.10	0.95	ಅಬ್ದುಲ್ ಖದೀರ್			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

5	ಮಡಿಕೇರಿ	ರಾ.ಹೆ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಣಸೂರು-ತಲಕಾವೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 82.00 ರಿಂದ 86.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿ ಕುಸಿದಿರುವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣನ್ನು/ಮರಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶುರ್ತು ಕಾಮಗಾರಿ.	1.50	1.00	ಯತೀಶ್			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	ಮಡಿಕೇರಿ	ರಾ.ಹೆ	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಣಸೂರು-ತಲಕಾವೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 113.00 ರಿಂದ 117.00 ರವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಬರೆಯ ಮಣ್ಣನ್ನು/ಮರಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	3.50	3.00	ಯತೀಶ್			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
7	ಮಡಿಕೇರಿ	ಜಿ.ಮು.ರ	ಮಡಿಕೇರಿ-ಬಾಗಮಂಡಲ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 7.00 ರಿಂದ 17.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ರವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಬರೆಯ ಮಣ್ಣನ್ನು/ಮರಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	3.95	ಯತೀಶ್			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
8	ಮಡಿಕೇರಿ	ಜಿ.ಮು.ರ	ಮಡಿಕೇರಿ-ಬಾಗಮಂಡಲ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 24.00 ರಿಂದ 25.00 ರವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಕುಸಿದಿರುವ ಬಾಗಕ್ಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	1.00	1.00	ಯತೀಶ್			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
9	ಮಡಿಕೇರಿ	ಜಿ.ಮು.ರ	ಮಡಿಕೇರಿ-ಕಡಮಕಲ್ಲು-ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 7.00 ರಿಂದ 8.20 ಹಾಗೂ 12.50 ರಿಂದ 13.60 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ರವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಬರೆಯ ಮಣ್ಣನ್ನು/ಮರಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	2.20	2.00	ನಿಸಾರ್			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
10	ಮಡಿಕೇರಿ	ಜಿ.ಮು.ರ	ಕಗ್ಗೋಡ್ಲು -ಕಾಟಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 1.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕಾಟಕೇರಿ-ಉಡ್ಡತ್‌ಮೊಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 2.20 ರಿಂದ 3.20 ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಬಾಗಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	0.70	0.70	ಐತಪ್ಪ ರೈ			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

11	ಮಡಿಕೇರಿ	ಜಿ.ಮು.ರ	ಭಾಗಮಂಡಲ-ಕರಿಕೆ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 4.00 ರಿಂದ 8.00 ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 16.00 ರಿಂದ 20.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಬಾಗಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	2.00	ರಮೇಶ್			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
12	ಮಡಿಕೇರಿ	ಜಿ.ಮು.ರ	ಮಡಿಕೇರಿ-ಅಭಿವಾಲ್ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.50 ರಿಂದ 1.50ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.00	0.95	ನಾರಾಯಣ ರೈ			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
13	ಮಡಿಕೇರಿ	ಜಿ.ಮು.ರ	ಮೂರ್ನಾಡು-ಬಲಮುರಿ-ಪಾರಣೆ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 4.50ರಿಂದ 6.20ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.00	0.80	ಬಾಬು.ಕೆ			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
14	ಮಡಿಕೇರಿ	ಜಿ.ಮು.ರ	ಕಡಂಗ-ಬೊಳ್ಳಮಾಡು-ನಾಮೋಳ್ವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 11.00 ರಿಂದ 12.00ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 14.00 ರಿಂದ 15.00ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.00	0.85	ಶರಣ್‌ಮೂರ್ತಿ			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
15	ಮಡಿಕೇರಿ	ಜಿ.ಮು.ರ	ಮೇಕೇರಿ-ಬಿಳಿಗೇರಿ-ಕುಂಬಳದಾಳು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 2.00 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.50	1.00	ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ.ಕೆ.ಎ			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
16	ಮಡಿಕೇರಿ	ಜಿ.ಮು.ರ	ಮೂರ್ನಾಡು-ಕುಂಬಳದಾಳು-ಹೊದವಾಡ-ಪಾಲೂರು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 1.00 ರಿಂದ 4.50 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.00	0.90	ನಿರಂಜನ್.ಎಂ			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
17	ಮಡಿಕೇರಿ	ಜಿ.ಮು.ರ	ಮದ-ಬೆಟ್ಟತ್ತೂರು-ಕೊಳಗದಾಳು-ಬೇರಂದಾಣೆ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 2.00 ರಿಂದ 10.00ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.50	0.95	ಎಂ.ಕೆ. ರಿಯಾಜ್			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
18	ಮಡಿಕೇರಿ	ಜಿ.ಮು.ರ	ಚೆಟ್ಟಿಮಾನಿ-ದಟ್ಟಿಡ್ಡ-ಕಲ್ಲುಗುಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.50 ರಿಂದ 6.00ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	3.00	2.00	ನಿಸಾರ್			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

19	ಮಡಿಕೇರಿ	ಜಿ.ಮು.ರ	ಕೋಟ್ರೂರು-ಕೇಟೋಳ-ಕೊಡಗನಮನೆ-ಕಾರುಗುಂಧ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 2.80 ರಿಂದ 5.00ರವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.00	0.95	ಯತೀಶ್			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
20	ಮಡಿಕೇರಿ	ಜಿ.ಮು.ರ	ಕತ್ತಲೆಕಾಡು-ಮರಗೋಡು-ಕೊಂಡಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 5.40 ರಿಂದ 6.50ರವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.00	0.90	ನಾರಾಯಣ ರೈ			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
21	ಮಡಿಕೇರಿ	ಜಿ.ಮು.ರ	ಮೂರ್ನಾಡು-ನಾಮೋಳ್ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 1.50 ರಿಂದ 2.00, ಹಾಗೂ 5.00 ರಿಂದ 5.50 ರವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಬರೆಯ ಮಣ್ಣನ್ನು/ಮರಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ತುರ್ತು ಕಾಮಗಾರಿ.	1.20	1.00	ನಿಸಾರ್			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
22	ಮಡಿಕೇರಿ	ಜಿ.ಮು.ರ	ಚೆಟ್ಟಿಮಾನಿ-ಕಲ್ಲುಗುಂಡಿ-ದಬ್ಬಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 26.50 ರಿಂದ 31.00 ರವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಬರೆಯ ಮಣ್ಣನ್ನು/ಮರಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ತುರ್ತು ಕಾಮಗಾರಿ.	4.50	3.50	ಪ್ರಶಾಂತ್			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
23	ಮಡಿಕೇರಿ	ಜಿ.ಮು.ರ	ಕಡಂಗ-ಎಡಪಾಲ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 3.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	1.00	1.00	ಗಿರೀಶ್ ರೈ			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಮಡಿಕೇರಿ ಒಟ್ಟು				40.70	33.15				
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು									
1	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	ರಾ.ಹೆ	ಮಡಿಕೇರಿ - ಕುಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 89ರ ಸರಪಳಿ 8.00 ರಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಜರಿದ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಹಾನಿಯಾದ ರಸ್ತೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದುರಸ್ತಿ	2.00	1.75	ಎ.ಟಿ ಆಲೀಷು			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	ರಾ.ಹೆ	ಮಡಿಕೇರಿ - ಕುಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 89ರ ಸರಪಳಿ 10.10 ರಿಂದ 12.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಜರಿದ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಹಾನಿಯಾದ ರಸ್ತೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದುರಸ್ತಿ	1.90	1.75	ದೊರೈಸ್ವಾಮಿ.ಸಿ			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

3	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ರಾ.ಹೆ	ಕೋನೂರು - ಮಾಕುಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 91ರ ಸರಪಳಿ 29.00 ರಿಂದ 30.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಜರಿದ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆರೆವುಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಹಾನಿಯಾದ ರಸ್ತೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದುರಸ್ತಿ	1.00	0.50	ಎಂ.ಅಬೂಬಕರ್			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ರಾ.ಹೆ	ವಿರಾಜವೇಟೆ - ಬೈಂದೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 27ರ ಸರಪಳಿ 41.85 ರಿಂದ 44.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಜರಿದ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆರೆವುಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಹಾನಿಯಾದ ರಸ್ತೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದುರಸ್ತಿ	2.15	2.00	'ಕೃಷ್ಣ ಕುಮಾರ್' ಎಂ.ಸಿ			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ರಾ.ಹೆ	ವಿರಾಜವೇಟೆ - ಬೈಂದೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 27ರ ಸರಪಳಿ 46.00 ರಿಂದ 49.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಜರಿದ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆರೆವುಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಹಾನಿಯಾದ ರಸ್ತೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದುರಸ್ತಿ	3.00	2.50	ಯೋಗೇಶ್.ಎಂ			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ರಾ.ಹೆ	ವಿರಾಜವೇಟೆ - ಬೈಂದೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 27ರ ಸರಪಳಿ 51.00 ರಿಂದ 52.50 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಜರಿದ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆರೆವುಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಹಾನಿಯಾದ ರಸ್ತೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದುರಸ್ತಿ	1.50	1.50	ಆರ್.ಸಿ ಗಣೇಶ್			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
7	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ರಾ.ಹೆ	ಬೆಂಗಳೂರು - ಜಾಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 85ರ ಸರಪಳಿ 253.00 ರಿಂದ 254.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಜರಿದ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆರೆವುಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಹಾನಿಯಾದ ರಸ್ತೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದುರಸ್ತಿ	1.00	1.00	'ಎನ್ ಎಸ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್'			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
8	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ರಾ.ಹೆ	ಹಿರಿಸಾವೆ - ಚಿಟ್ಟಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 8ರ ಸರಪಳಿ 94.24 ರಿಂದ 96.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಜರಿದ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆರೆವುಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಹಾನಿಯಾದ ರಸ್ತೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದುರಸ್ತಿ	1.76	1.00	ಬಿ.ಇ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
9	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ರಾ.ಹೆ	ಹಿರಿಸಾವೆ - ಚಿಟ್ಟಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 8ರ ಸರಪಳಿ 130.00 ರಿಂದ 131.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಜರಿದ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆರೆವುಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಹಾನಿಯಾದ ರಸ್ತೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದುರಸ್ತಿ	1.00	1.00	'ಎನ್ ಎಸ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್'			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

10	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	ಜಿ.ಮು.ರ	ಮಾದಪುರ-ಸೂರ್ಲಬಿ-ಶಾಂತಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 6.00 ರಿಂದ 7.50 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಜರಿದ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಹಾನಿಯಾದ ರಸ್ತೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದುರಸ್ತಿ	1.50	1.00	ಸಿದ್ದಿಪ್ಪ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
11	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	ಜಿ.ಮು.ರ	ಗೋಪಾಲಪುರ - ಬಾಣಾವಾರ - ಹೆಬ್ಬಾಲೆ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 13.00 ರಿಂದ 14.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಜರಿದ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಹಾನಿಯಾದ ರಸ್ತೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದುರಸ್ತಿ	1.00	0.50	ಹೆಚ್.ಆರ್. ವಿಜಯ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
12	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	ಜಿ.ಮು.ರ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ - ಹಾನಗಲ್ಲು - ತಲ್ಲಾರಶೆಟ್ಟಳ್ಳಿ - ತಾಕೇರೈ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 11.00 ರಿಂದ 12.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಜರಿದ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಹಾನಿಯಾದ ರಸ್ತೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದುರಸ್ತಿ	1.00	0.50	ಯೋಗೇಶ್.ಬಿ.ಆರ್		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
13	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	ಜಿ.ಮು.ರ	ಮಾದಪುರ-ಬಿಳಿಗೇರಿ-ಕಿರಂಗದೂರು-ತಾಕೇರಿ-ಹಾನಗಲ್ಲು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 12.00 ರಿಂದ 13.60 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಜರಿದ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಹಾನಿಯಾದ ರಸ್ತೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದುರಸ್ತಿ	1.60	1.00	ಆಶ್ರಫ್.ಸಿ.ಎ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
14	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	ಜಿ.ಮು.ರ	ಐಗೂರು-ಕಿರಂಗದೂರು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 1.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಜರಿದ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಹಾನಿಯಾದ ರಸ್ತೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದುರಸ್ತಿ	1.00	1.00	ರಾಖಿಸ್ವಾಮಿ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
15	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	ಜಿ.ಮು.ರ	ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆ - ತಲ್ಲಾರಶೆಟ್ಟಳ್ಳಿ - ಬಾರ್ಲಗದ್ದೆ - ಹರಗೆ ಕಿಕ್ಕರಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 7.50 ರಿಂದ 9.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಜರಿದ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಹಾನಿಯಾದ ರಸ್ತೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದುರಸ್ತಿ	1.50	1.00	ಎಸ್.ಕೆ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
16	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	ಜಿ.ಮು.ರ	ಕುಂದಳ್ಳಿ-ಮಲ್ಲಳ್ಳಿ ಜಲಪಾತ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಜರಿದ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಹಾನಿಯಾದ ರಸ್ತೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದುರಸ್ತಿ	1.00	0.50	ಎಸ್.ಕೆ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

17	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಜಿ.ಮು.ರ	ಕನ್ನಳ್ಳಿಹಟ್ಟೆ - ಬೀದಳ್ಳಿ - ಕುಂದಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 5.50 ರಿಂದ 6.50 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಜರಿದ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಹಾನಿಯಾದ ರಸ್ತೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದುರಸ್ತಿ	1.00	1.00	ಜಿ.ಎಸ್. ಉದಯಕುಮಾರ್		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
18	ಸೋಮವಾರವೇಟೆ	ಜಿ.ಮು.ರ	ಕಲ್ಲಂದೂರು - ಶಾಂತಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 4.00 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಜರಿದ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಹಾನಿಯಾದ ರಸ್ತೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದುರಸ್ತಿ	1.00	0.50	ಎಂ.ಕೆ ಚಿಂಗಳಪ್ಪ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಸೋಮವಾರವೇಟೆ ಒಟ್ಟು				25.91	20.00			
ವಿರಾಜವೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು								
1	ವಿರಾಜವೇಟೆ	ರಾ.ಹೆ	ವಿರಾಜವೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಣನೂರು ಮಾಕುಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 75.00ರಿಂದ 80.00ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಕುಸಿದಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು, ಬಿದ್ದಿರುವ ಮರಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.	5.00	5.00	ಎಂ.ಎನ್ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ವಿರಾಜವೇಟೆ	ರಾ.ಹೆ	ವಿರಾಜವೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಣನೂರು ಮಾಕುಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 81.00ರಿಂದ 85.00ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಕುಸಿದಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು, ಬಿದ್ದಿರುವ ಮರಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.	4.00	4.00	ಎಂ.ಎನ್ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ವಿರಾಜವೇಟೆ	ರಾ.ಹೆ	ವಿರಾಜವೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಣನೂರು ಮಾಕುಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 60.00ರಿಂದ 62.00ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಕುಸಿದಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು, ಬಿದ್ದಿರುವ ಮರಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.	2.00	2.00	ಹೆಚ್.ಹೆಚ್.ಕೃಷ್ಣ		ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

4	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ರಾ.ಹೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಣಸೂರು ತಲಕಾವೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 52.00ರಿಂದ 54.00ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಕುಸಿದಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು, ಬಿದ್ದಿರುವ ಮರಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.	2.00	2.00	ಎಂ.ಎನ್ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ರಾ.ಹೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಡಿಕೇರಿ ಕುಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 28.50ರಿಂದ 30.50ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಕುಸಿದಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು, ಬಿದ್ದಿರುವ ಮರಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.	2.00	2.00	ಕೆ.ಎಂ.ಮಾರ್ಷಲ್			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ರಾ.ಹೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಡಿಕೇರಿ ಕುಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 55.00ರಿಂದ 86.00ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಕುಸಿದಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು, ಬಿದ್ದಿರುವ ಮರಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.	4.00	4.00	ಟಿ.ಎನ್ ಆರ್ಜುಗಂ			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
7	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ರಾ.ಹೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋನೂರು ಮಾಕುಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 92.00 ರಿಂದ 94.50 ಕಿ.ಮೀ, ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು. ಕೊರೆದ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸರಿಪಡಿಸುವಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.	2.50	2.50	ಟಿ.ಟಿ.ರಮೇಶ್			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
8	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ರಾ.ಹೆ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 9.50 ರಿಂದ 11.50 ಕಿ.ಮೀ. ರಲ್ಲಿ ಕೊರೆದ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು. ಹಾಗೂ ಹಾಳಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸರಿಪಡಿಸುವಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ	2.00	2.00	ಟಿ.ಟಿ.ರಮೇಶ್			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
9	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ಜಿ.ಮು.ರ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಟಿ.ಶೆಟ್ಟೇರಿ ಬಿರುನಾಣಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 4.00ರಿಂದ 5.00ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಕುಸಿದಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು, ಬಿದ್ದಿರುವ ಮರಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.	1.00	1.00	ಟಿ.ಎನ್ ಆರ್ಜುಗಂ			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

10	ಎರಾಜಪೇಟೆ	ಜಿ.ಮು.ರ	ಎರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎರಾಜಪೇಟೆ ಕರಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 5.00ರಿಂದ 7.00ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 11.00 ರಿಂದ 13.00ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಕುಸಿದಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು, ಬಿದ್ದಿರುವ ಮರಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.	4.00	4.00	ಹೆಚ್.ಹೆಚ್.ಕೃಷ್ಣ			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
11	ಎರಾಜಪೇಟೆ	ಜಿ.ಮು.ರ	ಎರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎರಾಜಪೇಟೆ ಬೊಯಿಕೇರಿ ಕೆದಮಳ್ಳೂರು ಪಾಲಂಗಾಲ ಕರಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 11.00 ರಿಂದ 14.00ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಕುಸಿದಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು, ಬಿದ್ದಿರುವ ಮರಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.	3.00	3.00	ಕೆ.ಎಂ.ಮಾರ್ಷಲ್			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
12	ಎರಾಜಪೇಟೆ	ಜಿ.ಮು.ರ	ಎರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿರುನಾಣಿ ಪರಕಟಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 4.00 ರಿಂದ 5.00ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಕುಸಿದಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು, ಬಿದ್ದಿರುವ ಮರಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.	1.0	1.00	ಹೆಚ್.ಹೆಚ್.ಕೃಷ್ಣ			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
13	ಎರಾಜಪೇಟೆ	ಜಿ.ಮು.ರ	ಎರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಮ್ಮತ್ತಿ ತಿತಿಮತಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.00 ರಿಂದ 4.00ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಕುಸಿದಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು, ಬಿದ್ದಿರುವ ಮರಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.	1.00	1.00	ಟಿ.ಟಿ. ರಮೇಶ್			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
14	ಎರಾಜಪೇಟೆ	ಜಿ.ಮು.ರ	ಎರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೆನ್ನಂಗೂಲಿ ಬಾಳೆಲೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1.50 ರಿಂದ 2.50ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಕುಸಿದಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು, ಬಿದ್ದಿರುವ ಮರಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.	1.00	1.00	ಕೆ.ಎಂ.ಮಾರ್ಷಲ್			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

15	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ಜಿ.ಮು.ರ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಮ್ಮಹೋಳಿ ಹಾತೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.00 ರಿಂದ 3.50ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಕುಸಿದಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು, ಬಿದ್ದಿರುವ ಮರಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.	0.50	0.50	ಎಂ.ಎನ್ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
16	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ಜಿ.ಮು.ರ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪೆರುಂಬಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಂಗಾಲ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.50 ರಿಂದ 3.50ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಕುಸಿದಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು, ಬಿದ್ದಿರುವ ಮರಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.	1.0	1.00	ಎಂ.ಎನ್ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
17	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ಜಿ.ಮು.ರ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಮ್ಮತ್ತಿ ಹೊಸೂರು ಗೋಣಿಗೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 5.00 ರಿಂದ 5.50ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಕುಸಿದಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು, ಬಿದ್ದಿರುವ ಮರಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.	0.50	0.50	ಕೆ.ಎಂ.ಮಾರ್ಷಲ್			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
18	ವಿರಾಜಪೇಟೆ	ಜಿ.ಮು.ರ	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿದ್ದಾಪುರ ಪಾಲಿಬೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.00 ರಿಂದ 4.00ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಕುಸಿದಿರುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು, ಬಿದ್ದಿರುವ ಮರಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.	1.00	1.00	ಸಿ.ಸಿ.ವಿನ್ಸೆಂಟ್			ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಒಟ್ಟು				37.50	37.50				
ಕೊಡಗು ವಿಭಾಗ ಸಮಗ್ರ ಒಟ್ಟು				104.11	90.65				

ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಡಿಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಪ್ರವಿ
362/2019-20 ದಿನಾಂಕ:04.12.2020 (33 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು) ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:11.12.2020 (9 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು)

ಕ್ರ. ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
	ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು	
1.	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೂರ್ನಾಡು-ಕುಂಬಳದಾಳು-ಹೊದವಾಡ-ಪಾಲೂರು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 5.00 ರಿಂದ 6.50 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿರುವ ಭಾಗಗಳ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00
2.	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಭಾಗಮಂಡಲ-ಕರಿಕೆ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 23.00 ರಿಂದ 25.00 ಕಿ.ಮೀ ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿರುವ ಭಾಗಗಳ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	80.00
3.	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಭಾಗಮಂಡಲ-ಕರಿಕೆ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 7.20 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿರುವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣಾ ಹಾಗೂ ತಡೆಗೋಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ	20.00
4.	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಡಂಗ-ಎಡಪಾಲ-ಬಾವಲಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 4.20 ಮತ್ತು 4.65 ಕಿ.ಮೀ ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕುಸಿದಿರುವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ದುರಸ್ತಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	50.00
5.	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಡಂಗ-ಬೊಳ್ಳುಮಾಡು-ನಾಪೋಕ್ಲು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 8.00 ರಿಂದ 9.50 ಕಿ.ಮೀ ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿರುವ ಭಾಗಗಳ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ	90.00
6.	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮದೆ-ಬೆಟ್ಟತ್ತೂರು-ಕೊಳಗದಾಳು-ಚೇರಂಬಾಣಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 18.65ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	35.00
7.	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಟಕೇರಿ-ಉಡ್ಡತ್‌ಮೊಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.40 ರಿಂದ 3.60 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿರುವ ಭಾಗಗಳ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	165.00
8.	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಡಿಕೇರಿ-ಭಾಗಮಂಡಲ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 1.75ರಿಂದ 3.5ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿರುವ ಭಾಗಗಳ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	190.00
9.	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾದೇಗೋಡು - ಕೆಂಕರೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 4.00 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು.	45.00
10.	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಾಗೇನಹಳ್ಳಿ - ನಿಡ್ತ - ಹಾರೆಹೊಸೂರು - ಗುಡುಗಳಲೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.00 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	45.00
11.	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಮಳ್ಳೆ - ಅಬ್ಬೂರುಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.70 ರಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00
12.	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾದಾಪುರ - ಬಿಳಿಗೇರಿ - ಕಿರಗಂದೂರು - ತಾಕೇರಿ - ಹಾನಗಲ್ಲು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 11.55 ರಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.00
13.	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾದಾಪುರ - ಬಿಳಿಗೇರಿ - ಕಿರಗಂದೂರು - ತಾಕೇರಿ - ಹಾನಗಲ್ಲು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 11.95 ರಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	30.00

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
14	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ - ಹಾನಗಲ್ಲು - ತಲ್ಲಾಶೆಟ್ಟಳ್ಳಿ - ತಾಕೇರಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 6.50 ರಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	25.00
15	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾದಾಪುರ - ಸೂರ್ಲಬ್ಬಿ - ಶಾಂತಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 0.30 ರಿಂದ 0.50 ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ. 8.80 ರಿಂದ 9.10 ರವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00
16	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಸಗೋಡು-ಯಲಕನೂರು-ಕಣಿವೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 6.30 ರಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	15.00
17	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಸಗೋಡು-ಯಲಕನೂರು-ಕಣಿವೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 13.80 ರಿಂದ 14.30 ವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಆಯ್ದ ಭಾಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	40.00
18	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿರಗಂದೂರು - ಗುಬ್ಬನಮನೆ - ತಾಕೇರಿ - ಬಾರ್ಲಗದ್ದೆ -ಹರಗ-ಬೆಟ್ಟದಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಆಯ್ದ ಭಾಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	50.00
19	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಣಗೂರು - ಆಲೂರುಸಿದ್ದಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	100.00
20	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಡಿಕೇರಿ-ಕುಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂ. 89ರ ಕಿಮಿ. 58.80 ರಿಂದ 61.50 ಮತ್ತು 69.00 ರಿಂದ 71.50ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಪಡಿಸುವುದು.	200.00
21	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾನೂರು-ಕೆಂಬುಕೊಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ. 5.50 ರಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಪಡಿಸುವುದು.	200.00
22	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪೆರುಂಬಾಡಿ-ಬಿಟ್ಟಂಗಾಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ. 0.00 ರಿಂದ 5.10 ರವರೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಪಡಿಸುವುದು.	125.00
23	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದ ಆಯ್ದ ಬೆಟ್ಟ ಹಾಗೂ ನೆಹರು ನಗರದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	135.00
24	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿದ್ದಾಪುರ-ಪಾಲಿಬೆಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 5.00 ರಿಂದ 8.50 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	250.00
ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು		
25	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿರಾಜಪೇಟೆ-ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 29.50 ರಿಂದ 30.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿರುವ ಭಾಗಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	95.00
26	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿರಾಜಪೇಟೆ-ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 30.50 ರಿಂದ 31.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿರುವ ಭಾಗಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	95.00
27	ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿರಾಜಪೇಟೆ-ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 30.25ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	40.00
28	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿರಾಜಪೇಟೆ - ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 79.10 ರಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	40.00
29	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿರಾಜಪೇಟೆ - ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 79.10 ರಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	35.00

ಕ್ರ ಸಂ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)
30	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿರಾಜಪೇಟೆ - ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 71.10 ರಲ್ಲಿ (ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ) ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00
31	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿರಾಜಪೇಟೆ - ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 72.20 ರಿಂದ 72.60 ರವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.	20.00
32	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರಿಸಾವೆ - ಚೆಟ್ಟಳ್ಳಿ (ರಾ.ಹೆ 8) ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 165.60 ಹಾಗೂ 165.90 ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ. 167.80 ರಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	30.00
33	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರಿಸಾವೆ-ಚೆಟ್ಟಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 137.25 ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00
34	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರಿಸಾವೆ-ಚೆಟ್ಟಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 142.10 ಹಾಗೂ 142.80 ರಲ್ಲಿ ಹಾನಿಗೊಂಡ ರಸ್ತೆಯ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ	60.00
35	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಣನೂರು-ಮಾಕುಟ್ಟ ರಾ.ಹೆ. ಸಂ. 91ರ ಕಿಮಿ. 77.10 ರಿಂದ 78.00 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಕುಸಿದಿರುವ ಮೋರಿಗಳ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ಟರ್ವ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	80.00
36	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಣನೂರು-ಮಾಕುಟ್ಟ ರಾ.ಹೆ. ಸಂ. 91ರ ಕಿಮಿ. 79.20 ರಿಂದ 79.40 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿರುವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00
37	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಣನೂರು-ಮಾಕುಟ್ಟ ರಾ.ಹೆ. ಸಂ. 91ರ ಕಿಮಿ. 82.00 ರಿಂದ 82.30 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ, ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲಿನ ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ಟರ್ವ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	60.00
38	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಟಿ.ಶೆಟ್ಟಿಗೇರಿ-ಮರನಾಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ. 12.10 ಹಾಗೂ 12.20 ರಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	35.00
39	ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿರಾಜಪೇಟೆ-ಕರಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ. 15.90 ರಿಂದ 16.40 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಕುಸಿದಿರುವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00
ಕಟ್ಟಡಗಳು		
40	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ ದುರಸ್ತಿ	140.00
ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು		
41	ವಿರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕಲಾ ವಿಭಾಗ ಕಟ್ಟಡದ ಸೋರುತ್ತಿರುವ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ದುರಸ್ತಿ	28.00
42	ವಿರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ	14.00
	ಒಟ್ಟು	2847.00